



TINY HOUSE OPEN SOURCE



@LaCabane_MiniHabitat
www.lacabane-minihabitat.fr

Clique sur les icônes,
c'est interactif !

PLANNING DE CONCEPTION PLANNING DE CHANTIER

13/06/2022

Bien sûr ces plannings sont indicatifs et dépendent de chaque projet !
Ils permettent cependant d'avoir une idée globale, car non, une Tiny se fait pas en 3 mois ;)

Pour ma part :

- 2021 : Conception
- 2022 : Chantier

La moyenne des chantiers de l'atelier de Tiny partagé où j'ai construit est d'un peu plus d'un an.

Mais tout ça n'est qu'indicatif..!



Le présent dossier est en OpenSource sous licence CC : il est possible de le partager en créditant l'origine.

L'usage commercial et la modification des documents sont interdits

- Geoffrey Celard - www.geoffreycl.fr - www.lacabane-minihabitat.fr - @LaCabane_MiniHabitat -



COMMENT SOUTENIR CE TRAVAIL ?

Il a fallu faire de gros compromis pour offrir tout ce travail qui a nécessité 2ans1/2 :
et oui, grande nouvelle, le OpenSource ne nourrit pas à la fin du mois !
Il est inquiétant de voir comme il est facile de gagner sa life en détruisant le vivant,
et comme tout ce qui le préserve doit se battre pour pouvoir exister.

TIENS, ET SI Ç'AVAIT ÉTÉ RÉMUNÉRÉ ?

Valeur des dossiers téléchargeables : 35.000euros

Valeur des vidéos montées et partagées : 28.000euros

Et oui, le temps ça file...!

Imaginez le chantier d'un habitat insolite, quand vous n'y connaissez rien.
Imaginez maintenant qu'en plus, vous devez tout filmer, expliquer, enregistrer,
trier, monter, retoucher,
partager, commenter, et que vous repreniez tous vos documents pour les mettre
à jour alors que vous n'en
avez plus besoin...
(15min de vidéos YouTube c'est 30h de montage... QUE de montage..!)

SOUTENIR CE TRAVAIL :

Si notre contenu te semble utile, intéressant et sensé, et si tu en as l'envie et les moyens,
alors voilà de quoi le soutenir financièrement, même humblement :

JE SOUTIENS LE PROJET !

Clique,
c'est interactif !

Ou chercher «La Cabane - Mini Habitat - TinyHouse OpenSource» sur www.fr.tipeee.com

SOUTENIR GRATUITEMENT

Il est aussi possible de nous soutenir simplement en parlant de nous, de notre travail, en allant voir ce qu'on fait, en le partageant, le commentant, en s'abonnant, en proposant des interventions pas chez vous...

MERCI ?

Et si tout ça vous semble intéressant, n'oubliez pas qu'un Merci fait toujours plaisir..!

PLANNING DE CONCEPTION

Phases de conception / Dates	févr-20				mars-20					avr-20				mai-20					juin-20				juil-20					août-20					sept-20					oct-20				nov-20																									
	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	27	28	29	30	31	31	32	33	34	35	36	36	37	38	39	40	40	41	42	43	44	44	45	46	47	48															
1ERE PHASE DE CONCEPTION : Inscription au concours Tiny House 2020 de Huttopia Fondation. Phase de conception : recherches, études, plans, croquis, dossier, estimation de poids, ... Environs 7h travail/jour, 5-6/semaine																																																																			
CONCOURS TINY HOUSE 2020 Envoi du dossier fini																																																																			
2EME PHASE DE CONCEPTION																																																																			
Étude préliminaire - électricité																																																																			
Étude préliminaire - eau et plomberie																																																																			
FOURNITURES : Chiffrage et devis, visites de scieries, de fournisseurs, conseils auprès de professionnels...																																																																			
REMORQUE : Commande de la remorque																																																																			
REMORQUE : Immatriculation de la remorque																																																																			
Formation au Solaire Thermique																																																																			
CONCOURS TINY HOUSE 2020 : Annonce : le projet fait partie des finalistes !																																																																			
3EME PHASE DE CONCEPTION : Suite à l'annonce des finales : suite de la conception du projet !																																																																			
PERMIS BE : Demandedu numéro NEPH sur ANTS																																																																			
CONCOURS TINY HOUSE 2020 : Finales du concours																																																																			
4EME PHASE DE CONCEPTION : Suite aux finales : finalisation de la conception pour la construction ! Va falloir arrêter de chipoter ! :)																																																																			
PERMIS BE : Reception numéro NEPH sur ANTS																																																																			
PERMIS BE : entraînement permis BE																																																																			
PERMIS BE : passage du code avec La Poste																																																																			
FOURNITURES : Récupération de la remorque et du bois de bardage																																																																			
PERMIS BE : passage de l'examen permis BE																																																																			
ATELIER : Recherche hangar pour construction																																																																			
PARTENAIRES : Création du dossier de partenariat																																																																			
ATELIER : Fabrication établis + recherches outils																																																																			
ATELIER : Hangar trouvé chez TinyLand dans la Drôme !																																																																			

PLANNING DE CHANTIER

ÉTAPE	DURÉE (jours)	DURÉE (jours)	Dates	= 1 personne																												= 2 personnes																												= 3-5 personnes																												= plein de copains !																												= avec un pro																											
				dec-20	janv-21	févr-21	mars-21	avr-21	mai-21	juin-21	juil-21	août-21	sept-21	oct-21	nov-21	dec-21	janv-22	févr-22	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																	
ATELIER			Installation, doucement : préparation outils, postes de travail, descendre la remorque et le bois déjà en possession, s'approprier les lieux, recherches de nouveaux outils etc...																																																																																																																																												
			FOURNITURES : - Quantitatifs définitifs et devis (bois, fournitures, quincailleries) - Trouver des fenêtres d'occasion																																																																																																																																												
			FOURNITURES - Commandes + enlèvement : Bois, isolants, pare-pluie, quincaillerie...																																																																																																																																												
			CONCEPTION : Plans d'ossatures détaillés																																																																																																																																												
DALLE	10,8	0,50	Découpe des différentes longueurs de solives	1/2j																																																																																																																																											
			Bégnage des solives de 120 en 80mm Assemblage de la structure de la dalle	?																																																																																																																																											
			Fabrication des caissons de passages de roues	?																																																																																																																																											
			Pose du pare-pluie	?																																																																																																																																											
			Commande + réception finition sol	?																																																																																																																																											
			Vérification équerrage (aurait dû être fait avant!) + rattrapage oubliés (passage des brides)	?																																																																																																																																											
		0,50	Fin du pare-pluie + perçage trappe d'accès au frigo d'hiver + pose membranes d'étanchéité des évacuations	1/2j																																																																																																																																											
		2,50	Protection sous face (grillage + grille passages de roues + caoutchoucs)	2,5j																																																																																																																																											
			POSE DE LA DALLE SUR LA REMORQUE ! Wouhou!	?																																																																																																																																											
		0,50	Vérification équerrage définitif + solidarisation à la remorque via les brides	1/2j																																																																																																																																											
		0,50	Isolation : laine de mouton - 80mm	1/2j																																																																																																																																											
		2,00	Isolation : Panneaux fibre de bois Isorel - 10mm	2j																																																																																																																																											
		3,00	Revêtement de sol : 3 plis Epicéa - 19mm Préparation, découpe, tests + lasure	3j																																																																																																																																											
		0,75	Pose du Frein Vapeur - Ecofoil	3/4j																																																																																																																																											
		0,50	Préparation pour pose des murs : - Préparation pose propre et pratique - Fabrication chandelles en bois - Mise à niveau de la remorque	1/2j																																																																																																																																											
MURS	10,50	0,75	Débit de bois	3/4j																																																																																																																																											
		2,75	Assemblage ossature mur	2,75j																																																																																																																																											
		3,00	Découpe + pose contreventements en écharpes Pose anticipée du frein vapeur	1/2j																																																																																																																																											
		0,25	Levée des murs + vérif + vissage !! Wouhouuu	1/4j																																																																																																																																											
		0,75	Fin du frein vapeur	1/4j																																																																																																																																											
		2,00	Isolation - BioFibTrio 100mm	1/4j																																																																																																																																											
1,00	Pose du Pare-Pluie - Mento1000	1j																																																																																																																																													

ÉTAPE	DURÉE (jours)	DURÉE (jours)	Dates	= 1 personne = 2 personnes = 3-5 personnes = plein de copains ! = avec un pro																																																												
				déc-20				janv-21				févr-21				mars-21				avr-21				mai-21				juin-21				juil-21				août-21				sept-21				oct-21				nov-21				déc-21				janv-22				févr-22				
				49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4
MENUISERIES	16,00		Phases de conception																																																													
			Etudes, commande, échanges.... Des menuiseries neuves (Étape interminable.....)																																																													
			Commande définitive des menuiseries neuves et délais de fabrication et de livraison																																																													
		1,00	Menuiseries de Récup' - ponçage, vernis... (2 fenêtres + 1 porte intérieure)																																																													
		2,50	Finitions de Pare-Pluie et de Frein-Vapeur au niveau des ouvertures																																																													
		0,25	Menuiseries de Récup' - étude de pose																																																													
			Commande Larmiers pour menuiseries de récup'																																																													
		0,25	Fabrication des larmiers en métal pour menuiseries de récup'																																																													
			Commande + délai de livraison VELLUX																																																													
		0,75	Fabrication d'un appui / goutte d'eau Douglas pour fenêtre salle de bain																																																													
2,75	Pose des menuiseries (dont diverses corrections) + installation quincaillerie																																																															
1,50	Etude et pose des cadres extérieurs (côtés et linteau)																																																															
3,50	Pose du Velux + kit isolant + kit étanchéité + accessoires																																																															
3,50	Fabrication des cadres intérieurs !\ il manque des dates																																																															
MENUISERIES CRÉÉES	8,25	1,00	Etude de fabrication des portes des coffres et de la 'boîte à caca' (accès au sseau WC secs)																																																													
		3,00	Fabrication des dormants des portes des WC et des coffres (dont prototype) + pose																																																													
		1,00	Finitions scotch / Pare-Pluie																																																													
		2,50	Fabrication des battants portes (sans compter étude, achats...)																																																													
		0,75	Porte - Trappe du frigo (accès au sol)																																																													
ELECTRICITE	15,25	5,00	Nouvelle Etude (plans, chiffrage...)																																																													
			Pose des attentes pour extérieur (pose du bardage)																																																													
		2,75	Tirage élec intérieur																																																													
		5,00	Pose boîtes, prises, interr. etc....																																																													
		2,50	Tableau Electrique																																																													
PLOMBERIE et SANITAIRES	10,00		Passage des évacuations (pendant la fabrication de la dalle)																																																													
			Etude																																																													
			Commande matériel (à l'aide d'un pro)																																																													
		2,25	Etudes + Pose espace douche																																																													
		2,75	Rattrapage des passages en dalle manquants : arrivée d'eau + sorties d'eau + évac + arrivée gaz																																																													
		0,25	Pose du Chauffe-Eau																																																													
CHAUFFAGE VENTILATION	2,50	0,25	Etude (a duré longtemps, ponctué...)																																																													
			Entrée de ventilation basse sous estrade																																																													
			Commande fumisterie #01																																																													
			Commande fumisterie #02																																																													
		0,50	Traversee de toiture de l'extraction d'air + peinture																																																													
		0,50	Pose fumisterie																																																													
		1,00	Pose extracteur d'air de la cuisine																																																													
0,25	Pose et raccordement du poêle à bois																																																															

